



Република Србија
Општина Косјерић

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: predsednik@kosjeric.rs

Број: 404-45/2017
12.06.2018. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА
САНАЦИЈУ И ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЧЕ РЕКЕ (СЕЧИЦЕ) НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

број: 404-45/2017 од 26.12.2017. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, број: 404-45/2017 закључен дана 26.12.2017. године, у делу који се односи на измену рока из члана 5. став 1, тако да се извођачу радова, који је био обавезан да уговорене радове, изеде у року од 60 (шездесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, дозволи продужење уговореног рока у трајању од 20 (двадесет) календарских дана, односно до 01.07.2018. године.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, ознака из општег речника набавке: 45246200 - радови на заштити обале реке и 45246100 - радови на заштити од поплава.

Првобитни рок за извођење радова је био 60 (шездесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Измењени рок за извођење радова је 80 (осамдесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број: 18-06-07 од 07.06.2018. године, којим извођач, у складу са чланом 6. Уговора број: 404-45/2017 од 26.12.2017. године, захтева продужење рока за извођење радова, због отежаних услова и високог водостаја због неповољних временских услова, а што је евидентирано у грађевинском дневнику и потврђено од стране стручног надзора, повећања обима првобитно уговорених радова, успорене допреме материјала због скученог простора на облагању леве стране каменом, које су констатовали извођач радова, надзор и наручилац, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је продужење уговореног рока у трајању од 20 (двадесет) календарских дана, односно до 01.07.2018. године.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних

елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 23. Уговора о јавној набавци радова за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Анекс Уговора о јавној набавци радова за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Жарко Ђокић